

# Checkliste für den Einbau von Telematik-Remote-Modulen (TRM)

Einbau in Neufahrzeug erfolgte an (Datum): \_\_\_\_\_  
 TRM-Box Nummer: \_\_\_\_\_

Ausgebaut aus: Fahrgestell-Nr.: \_\_\_\_\_ Kennzeichen: \_\_\_\_\_  
 Eingebaut in: Fahrgestell-Nr.: \_\_\_\_\_ Kennzeichen: \_\_\_\_\_

Widerstandsmessung CAN Fahrzeug \_\_\_\_\_ Ohm mit TRM-Box \_\_\_\_\_ Ohm  
 Spannungsmessung CAN Fahrzeug ohne TRM-Box high \_\_\_\_\_ V low \_\_\_\_\_ V  
 Spannungsmessung CAN Fahrzeug mit TRM-Box high \_\_\_\_\_ V low \_\_\_\_\_ V

Anschlusswiderstandsmessung an TRM-Box entfernt:  ja  nein  
 wegprogrammiert:  ja  nein

1. TRM-Box komplett anschließen mit Versorgung, Tacho D8, CAN  Check!

2. Tachograf prüfen

Hersteller?  VDO  STONERIDGE  
 Unternehmen angemeldet?  ja  nein  Neuanmeldung

Einstellung (Werkstattkarte CTC):

VDO	CAN2 deaktivieren und wieder aktivieren	<input type="checkbox"/> EIN
	CAN2 Remote Download	<input type="checkbox"/> EIN
	Optional CAN2 TC01	<input type="checkbox"/> EIN
STONERIDGE	Einstellung Stecker D8	<input type="checkbox"/> SRE/SER
	Download CAN Auswahl	<input type="checkbox"/> C
	CAN Abschluss	<input type="checkbox"/> EIN

Nur für TomTom-Geräte

3. Reset der TRM-Box (komplett angeschlossen) über den Reset-Taster  
 ca. 8 Sekunden drücken oder im Diagnoseprogramm\* Seite „Miscellaneous“

Factory Reset: Reset?  ja  nein

Download und FMS-Daten im Diagnoseprogramm prüfen

Remotedownloadtest okay?  ja  nein  
 FMS-Data-Test okay?  ja  nein

\* = Download unter: [www.telematics.dako.de/DataCache/DataSheet/LINK510-Diagnostic-Tool.zip](http://www.telematics.dako.de/DataCache/DataSheet/LINK510-Diagnostic-Tool.zip)

Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Support unter: +49 3641 5998 911