

Checkliste für den Einbau

von Telematik-Remote-Modulen (TRM)

Einbau in Neufahrzeug erfolgte an (Datum):

TRM-Box Nummer: _____

Ausgebaut aus: Fahrgestell-Nr.: _____ Kennzeichen: _____

Eingebaut in: Fahrgestell-Nr.: _____ Kennzeichen: _____

Widerstandsmessung CAN Fahrzeug _____ Ohm mit TRM-Box _____ Ohm

Spannungsmessung CAN Fahrzeug ohne TRM-Box high _____ V low _____ V

Spannungsmessung CAN Fahrzeug mit TRM-Box high _____ V low _____ V

Anschlusswiderstandsmessung an TRM-Box entfernt: ja nein

wegprogrammiert: ja nein

1. TRM-Box komplett anschließen mit Versorgung, Tacho D8, CAN Check!

2. Tachograf prüfen

Hersteller? VDO STONERIDGE

Unternehmen angemeldet? ja nein Neuanmeldung

Einstellung (Werkstattkarte CTC): VDO CAN2 deaktivieren und wieder aktivieren EIN

CAN2 Remote Download EIN

Optional CAN2 TC01 EIN

STONERIDGE Einstellung Stecker D8 SRE/SER

Download CAN Auswahl C

CAN Abschluss EIN

Nur für TomTom-Geräte

3. Reset der TRM-Box (komplett angeschlossen) über den Reset-Taster
ca. 8 Sekunden drücken oder im Diagnoseprogramm* Seite „Miscellaneous“

Factory Reset: Reset? ja nein

Download und FMS-Daten im Diagnoseprogramm prüfen

Remotedownloadtest okay? ja nein

FMS-Data-Test okay? ja nein

* = Download unter: www.telematics.dako.de/DataCache/DataSheet/LINK510-Diagnostic-Tool.zip

Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Support unter: +49 3641 22778 595